



REGIONE BASILICATA

LEGGE OBIETTIVO
Del. CIPE n°121 del 21-12-2001

SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO TRONCO DI ACERENZA-DISTRIBUZIONE III° LOTTO

(CUP: G86G06000020005)

PROGETTO DEFINITIVO

PER L'IRRIGAZIONE DI CIRCA 5.000 Ha NEI TERRITORI
DEI COMUNI DI: Banzi, Genzano, Palazzo S. G. e Irsina

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA GENERALE

Redatto dall'Ente Irrigazione a cura di:

Progettisti:

Dott. Ing. Luigi AMARENA

Dott. Ing. Giuliano CERVERIZZO

Collaboratori:

Geom. Massimiliano LANZI

Geom. Giuseppe LAURITA

Geom. Nicola RESTAINO

Potenza, settembre 2006

PROGRAMMA GENERALE PER LA ESECUZIONE DELL'OPERA

FASI	TEMPO (mesi)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
TEMPO COMPLESSIVO	54																																																								
Red. Progetto esecutivo	4																																																								
Approvazione	1																																																								
Consegna	1																																																								
Esecuzione dei lavori	48																																																								
<u>ADD. PRINCIPALE</u>																																																									
<i>tempo generale previsto</i>	54																																																								
TRACCIAMENTI	2																																																								
MOVIMENTI DI TERRA	3																																																								
CONSOLIDAMENTO SCARPATE	3																																																								
IMPIANTO DI CANTIERE	4																																																								
OPERE DI IMBOCCO	2																																																								
TRATTO GALLERIA NATURALE	35																																																								
SOTTOFONDAZIONE VASCA	3																																																								
VASCA DI DISCONNESSIONE	8																																																								
UFFICIO DI SORVEGLIANZA	6																																																								
SOT.FONDAZ. TORRINO/PART.	4																																																								
GALLERIE ARTIFICIALI	6																																																								
PARTITORE/TORRINO	8																																																								
CONDOTTA PENSILE	9																																																								
CONDOTTA INTER. Dn 3000	9																																																								
RINTERRI	3																																																								
SMOBILITAZIONE CANTIERE	2																																																								
<u>ADD. SEC. E VASCHE</u>																																																									
TRACCIAMENTI	2																																																								
MOVIMENTI DI TERRA	3																																																								
CONDOTTE	18																																																								
VASCHE	16																																																								
SMOBILITAZIONE CANTIERE	2																																																								
<u>DISTRIBUZIONE</u>																																																									
TRACCIAMENTI	2																																																								
IMPIANTI DI CANTIERE	3																																																								
CONDOTTE PRINC.	29																																																								
DISTRIBUTRICI ECC.	9																																																								
IMP. DI SOLLEVAMENTO	6																																																								
COLLAUDI	2																																																								
SMOBILITAZIONE CANTIERE	2																																																								
FASI	TEMPO	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		