



REGIONE BASILICATA

LEGGE OBIETTIVO
Del. CIPE n°121 del 21-12-2001

SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO TRONCO DI ACERENZA-DISTRIBUZIONE III° LOTTO

(CUP: G86G06000020005)

PROGETTO DEFINITIVO

PER L'IRRIGAZIONE DI CIRCA 5.000 Ha NEI TERRITORI
DEI COMUNI DI: Banzi, Genzano, Palazzo S. G. e Irsina

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA SPECIFICO PER OGNI OPERA

Redatto dall'Ente Irrigazione a cura di:

Progettisti:

Dott. Ing. Luigi AMARENA

Dott. Ing. Giuliano CERVERIZZO

Collaboratori:

Geom. Massimiliano LANZI

Geom. Giuseppe LAURITA

Geom. Nicola RESTAINO

Potenza, settembre 2006

GALLERIA NATURALE (Lato Genzano)

FASI	TEMPO (mesi)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
TEMPO COMPLESSIVO	54																																																												
Red. Progetto esecutivo	4																																																												
Approvazione	1																																																												
Consegna	1																																																												
Esecuzione dei lavori	48																																																												
<u>LATO GENZANO</u>																																																													
<i>tempo previsto</i>	54																																																												
TRACCIAMENTI	5																																																												
TRATTO GALLERIA NATURALE	34																																																												
Consolidamento del Fronte	28																																																												
Scavo e Prerivestimento	29																																																												
Iniezioni di consolidamento	8																																																												
Rivestimento definitivo	29																																																												
FASI		1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
TEMPO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						

CONDOTTA INTERRATA DN 3000

FASI	TEMPO (mesi)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
TEMPO COMPLESSIVO	54																																																												
Red. Progetto esecutivo	4																																																												
Approvazione	1																																																												
Consegna	1																																																												
Esecuzione dei lavori	48																																																												
CONDOTTE																																																													
<i>tempo previsto</i>	35																																																												
CONDOTTA INTERRATA	29																																																												
Scavi di sbancamento e pista di lavoro	3																																																												
Infissione di palancole	25																																																												
Scavo a sez. obbligata e letto di posa	25																																																												
Posa delle tubazioni	25																																																												
Rinfianco delle tubazioni	24																																																												
Estrazione di palancole	25																																																												
Ultimazione rinterro e ripristino dello stato dei luoghi	12																																																												
Esecuzione scarichi	6																																																												
Esecuzione sfiati	6																																																												
Pista di servizio	8																																																												
Tombini	3																																																												
Manufatti per misuratore di portata	4																																																												
Apparecchiature valvole misuratore di portata	2																																																												
Cavidotto	1																																																												
FASI	TEMPO	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						

CONDOTTA PENSILE

FASI	TEMPO (mesi)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
TEMPO COMPLESSIVO	54																																																												
Red. Progetto esecutivo	4																																																												
Approvazione	1																																																												
Consegna	1																																																												
Esecuzione dei lavori	48																																																												
CONDOTTE																																																													
<i>tempo previsto</i>	15																																																												
CONDOTTA PENSILE	9																																																												
Scavi di sbancamento e pista di lavoro	1																																																												
Esecuzione pali	2																																																												
Scavo di fondazione	3																																																												
Plinti e fon. Manufatti d'approccio	4																																																												
Pile, pulvini e app. d'appoggio	2																																																												
Posa tubazione e selle	4																																																												
Ultimazione manufatti d'approccio	2																																																												
Montaggio giunti di dilatazione	1																																																												
Sabbiatura, e Primer protettivo tubazione	2																																																												
Cavidotto	1																																																												
vernice di colore verde	1																																																												
FASI	TEMPO	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						

Add. SECONDARI e VASCHE

FASI	TEMPO (mesi)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
TEMPO COMPLESSIVO	54																																																												
Red. Progetto esecutivo	4																																																												
Approvazione	1																																																												
Consegna	1																																																												
Esecuzione dei lavori	48																																																												
<i>tempo previsto</i>	29																																																												
ADD. SECONDARI	29																																																												
Tracciamenti	3																																																												
Scavi di sbancamento	3																																																												
Scavo a sez. obbligata e letto di posa	18																																																												
Posa delle tubazioni	18																																																												
Rinfianco delle tubazioni	15																																																												
Ultimazione rinterro e ripristino dello stato dei luoghi	12																																																												
Esecuzione scarichi	6																																																												
Esecuzione sfiati	6																																																												
Tombini	3																																																												
Manufatti per misuratore di portata	4																																																												
Apparecchiature valvole misuratore di portata	2																																																												
VASCHE	16																																																												
Tracciamenti	2																																																												
Scavi di sbancamento	3																																																												
Opere civili	12																																																												
Apparecchiature	3																																																												
FASI	TEMPO	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						

DISTRIBUZIONE

FASI	TEMPO (mesi)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
TEMPO COMPLESSIVO	54																																																												
Red. Progetto esecutivo	4																																																												
Approvazione	1																																																												
Consegna	1																																																												
Esecuzione dei lavori	48																																																												
<i>tempo previsto</i>	48																																																												
DISTRIBUZIONE	29																																																												
Tracciamenti	14																																																												
Scavi	42																																																												
Posa delle tubazioni	42																																																												
Rinfianco delle tubazioni	42																																																												
Ultimazione rinterro e ripristino dello stato dei luoghi	12																																																												
Esecuzione scarichi	10																																																												
Esecuzione sfiati	10																																																												
Tombini	6																																																												
Gruppi Comiziali	4																																																												
Gruppi di consegna	11																																																												
Apparecchiature	5																																																												
Collaudi	3																																																												
FASI	TEMPO	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						