



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento
Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto

DPCM del 9/12/2014 reg. dalla Corte dei Conti con rep. n. 132 del 16/01/2015 - Codice fiscale 93455050729

Viale Japigia, 184 - 70126 Bari

DECRETO N° 09
DEL 26/03/2019

OGGETTO: LEGGE OBIETTIVO n. 443/01 – delibere CIPE n°106/2006, n°130/2006, n° 03/2008, n° 59/2011 e n° 27/2014 “Progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dello Schema Idrico Basento - Bradano – Tronco Acerenza - Distribuzione terzo Lotto per l'irrigazione di circa 5.000 ha nei territori dei comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Irsina”. CUP G86G0600002005. **Perizia di variante n° 6. Approvazione Atto di sottomissione n° 6 prot. n° 067 del 12.03.2019 .**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.12.2014, registrato alla Corte dei Conti rep. N° 132 del 16.01.2015, di conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento “ *Schema idrico Basento-Bradano tronco di Acerenza-distribuzione 3° lotto* “;

VISTO l'art. 1 comma 2 del D.P.C.M., innanzi citato, secondo il quale “ *il Commissario Straordinario è abilitato ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'art. 13 del Decreto-Legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione dell'infrastruttura, nonché ad assumere direttamente determinate funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del comma 4-quater del predetto art. 13, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori*”;

VISTO l'art. 3 comma 4 del su indicato D.P.C.M. secondo il quale “ *il Commissario Straordinario è autorizzato ad avvalersi della struttura tecnico-amministrativa dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) senza ulteriori oneri a carico dello Stato* “;

PREMESSO:

- che con contratto in data 25.06.2012 rep. n° 5341 registrato a Bari il 26.06.2012 sono stati affidati i lavori in oggetto al Consorzio Stabile di Imprese ReseArch, con sede legale in Napoli, Viale della



Costituente Centro Direzionale edificio G1;

- che con Decreto n. 1947 del 22.04.2013 è stato approvato l'Atto aggiuntivo n° 77249 di rep. del 25.03.2013, al contratto d'Appalto, con il quale il Consorzio Stabile ReseArch autorizzava l'impresa esecutrice dei lavori COBAR S.p.A. a dar corso a tutti gli adempimenti attuativi del contratto succitato;

- che in data 29.05.2013 con Decreto Commissariale n. 1983 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'impresa ReseArch Consorzio Stabile S.c.r.l.;

- che in data 03.06.2013 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo, al contratto n° 5341, reg. a Gioia del Colle il 18.06.2013 al rep. 77568 e repertoriato al n. 5502/1T, e Atto aggiuntivo al contratto n. 5341 e sostitutivo di quello di rep. 77568, che, alla luce dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo, ha portato l'importo lavori a Euro 69.531.823,65, di cui Euro 3.995.782,01 per oneri della sicurezza;

- che in data 04.03.2015 è stato stipulato l'atto di rep. n° 80609, reg. a Gioia del Colle il 09.03.2015 al n. 2050, denominato "Atto sostitutivo di quello in data 27.07.2013 rep. 77833 - Atto sostitutivo di quello in data 03.06.2013 rep. 77568 – Atto aggiuntivo e ricognitivo al contratto del 25.06.2012 rep. 5341; con tale atto l'impresa aggiudicatrice ed esecutrice ha riconosciuto il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento *Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto* come subentrante a tutti gli effetti nel rapporto negoziale in essere con l'EIPLI;

- che con Decreto Commissariale n. 11 del 28.03.2018 sono state approvate le che con Decreto Commissariale n 011 del 03.08.2015 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e Suppletiva, a seguito della quale è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1, che ha portato l'importo dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ad Euro 71.927.616,75, con un incremento di 2.395.793,10 Euro;

- che con Decreto Commissariale n. 30 del 07.04.2016 è stata approvata la 2ª Perizia di Variante e Suppletiva, relativa all'assistenza archeologica in cantiere, che ha portato l'importo dei lavori comprensivi di sicurezza ad Euro 72.701.516,75, con un incremento di 773.900,00 Euro;

- che con Decreto Commissariale n. 40 del 14.07.2017 è stata approvata la 3° Perizia di Variante, relativa alle opere di distribuzione, che ha portato l'importo dei lavori comprensivi di sicurezza ad Euro 72'679'253,08, con un decremento di 22'263,67 Euro;

Perizie di Variante n° 4 e n°5, relative alle opere di distribuzione, che hanno portato l'importo dei lavori comprensivi di sicurezza ad Euro 73'130'136,18, con un aumento di 450'883,10 Euro;

CONSIDERATO che:

- in data 07.08.2018 il RUP ha inviato la nota n° 47 alla Regione Basilicata, con la quale ha delineato un quadro delle possibili economie derivanti da minori lavori, da eseguire successivamente, fermo restando la piena funzionalità e collaudabilità del sistema irriguo e da



risparmi sulle somme a disposizione dell'Amministrazione, utili a risolvere le problematiche emerse durante il corso dei lavori riguardanti il recupero delle somme necessarie a coprire quanto dovuto all'impresa per interessi su ritardati pagamenti e per il riconoscimento parziale delle riserve a seguito dell'accordo bonario ex art. n. 240 del D.Lgs. 163/06;

VISTA la nota del RUP datata 04.02.2019 con la quale è stata affidata alla Direzione Lavori l'incarico per la redazione di una Perizia di Variante con riduzione dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 132 comma b) del D.Lgs. 163/06;

VISTA la nota della Direzione dei Lavori con la quale ha trasmesso in data 15.02.2019 la Perizia di variante n° 6;

VISTO il Decreto Commissariale n° 005 del 18.02.2019 con il quale è stato approvato la Perizia di variante n° 06;

CONSIDERATO che con la redazione della Perizia di variante n° 06 è stato anche redatto lo schema di atto di sottomissione che prevede una diminuzione dell'importo dei lavori pari a € 1.504.744,23, senza modificare il costo complessivo dell'opera e fermo restando la piena funzionalità e collaudabilità del sistema irriguo, così come certificato dalla stessa Direzione dei Lavori e dalla Struttura Tecnico Amministrativa;

CONSIDERATO che le parti hanno sottoscritto l'atto di sottomissione n° 06 prot. n° 067 del 12.03.2019, che prevede una riduzione dell'importo dei lavori per € 1.504.744,23, e che pertanto si rende necessario procedere all'approvazione del citato atto di sottomissione;

RITENUTA la propria competenza in virtù del D.P.C.M. innanzi indicato

DECRETA

Articolo 1) le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

Articolo 2) di approvare l'atto di sottomissione n° 06 prot. n° 067 del 12.03.2019, con una riduzione dell'importo dei lavori per € 1.504.744,23, redatto a seguito dell'approvazione della **Perizia di variante n° 6** relativa ai lavori della legge obiettivo 443/2001 - Schema idrico Basento Bradano – Progetto “Tronco di Acerenza - distribuzione III lotto” per l'irrigazione di circa 5000 Ha nei territori nei comuni di Banzi, Genzano, Palazzo S.G., ed Irsina,

Articolo 3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web appositamente istituito da questo Commissario Straordinario

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
(*ing. Saverio Riccardi*)
